

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61303

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
OOMAPAS-PROAGUA 2016-006	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	2,966,585.63	0.00	2,509,278.26	457,307.37	90%	85%	11	Desarenador/Mejorador	62,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	Sub-Total												
OOMAPAS-MD-2018-01	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	1,290,422.44	0.00	387,126.73	903,295.71	70%	3%	1	Pozo	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	Sub-Total												
OOMAPAS-MD-2018-02	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	1,809,290.57	0.00	542,787.17	1,266,503.40	70%	3%	1	Pozo	10,500	HABITANTES	Ing. Propios	Admon. Directa
	Sub-Total												
OOMAPAS-MD-2018-03	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	1,641,250.49	0.00	492,375.14	1,148,875.35	70%	3%	1	Pozo	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	Sub-Total												

OOMAPAS-MD-2018-04	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	31,032,264.14	0.00	15,966,585.71	15,065,678.43	60%	51%	14.2 Km.	M. Lineales Tubería	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	Sub-Total												
OOMAPAS-MD-2018-05	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	4,482,656.61	0.00	2,450,317.11	2,032,339.50	80%	55%	1	Pozo	25,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	Sub-Total												
OOMAPAS-MD-2018-06	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	6,460,997.06	0.00	4,253,039.39	2,207,957.67	85%	66%	1.2 Km.	M. Lineales Tubería	30,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	Sub-Total												
TOTALES		49,683,466.94	0.00	26,691,599.51	23,081,957.43								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL  
LAE MARISA MONTUJO QUINTANA

DIRECTOR GENERAL  
CP. HESDIN BRIZEDA SOTO LIZARRAGA

DIRECTOR TÉCNICO  
ING. JOSE JAVIER FRANCO ISLAS



XXIII H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.