

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS** DEL MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | IMPORTE | | | | Avance | | Metas Reales | | | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución |
|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | Presupuesto/analítico de proyecto | Presupuesto Modificado | Pagado | Por Pagar | % Físico | % Financ. | Físicas | | Población Beneficiada | | | |
| | | | | | | | | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida | | |
| | 61400 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable | 1,534,271 | 1,534,271 | | | | | | | | | | |
| | Sub-Total | 1,534,271.28 | 1,534,271.28 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2021-012 | 614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUSTITUCION DE COLUMNA EN POZO NUMERO 1, LOCALIZADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 149,422.02 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | pozo | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | Sub-Total | 0.00 | 0 | 149,422.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2022-001 | 614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR A LOS POZOS 1, 2 Y 3, LOCALIZADOS EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 185,375.20 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | pozo | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | Sub-Total | 0.00 | 0 | 185,375.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2022-002 | 614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 2, LOCALIZADO EN EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 657,380.12 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | pozo | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | Sub-Total | 0.00 | 0 | 657,380.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2022-003 | 614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 4, LOCALIZADO EN EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 664,376.04 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | pozo | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | Sub-Total | 0.00 | 0 | 664,376.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2022-004 | 614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUSTITUCION DE COLUMNA EN POZO NUMERO 4, LOCALIZADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 858,622.31 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | pozo | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | Sub-Total | 0.00 | 0 | 858,622.31 | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-----|------|--------|-------|------------------|----------------------|
| OOMAPAS-AD-2022-006 | 614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable | 0.00 | 0 | 188,108.52 | 0.00 | 100% | 100% | 250 | ml | 1,264 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicación Directa |
| | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" RD 32.5 TUBERIA PVC UBICADO EN CALLEJON 53 Y AVENIDA 59 ENTRE CALLE LEON DE LA BARRA Y DERECHO DE VIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total | | 0.00 | 0 | 188,108.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2022-008 | 614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable | 0.00 | 0 | 338,338.80 | 0.00 | 30% | 30% | 1 | pozo | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicación Directa |
| | SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO NUMERO 8 UBICADO EN EJIDO KENEDY EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total | | 0.00 | 0 | 338,338.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL DE LA PARTIDA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 1,534,271.28 | 1,534,271.28 | 3,041,623.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 61400 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado | | 169,897.33 | 169,897.33 | | | | | | | | | | |
| Sub-Total | | 169,897.33 | 169,897.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2022-005 | 61400 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado | 0.00 | 0 | 805,293.48 | 0.00 | 100% | 100% | 60 | ml | 15,643 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicación Directa |
| | REHABILITACION DE COLECTOR COLAPSADO DE 30" UBICADO EN LA COLONIA SAN RAFAEL SOBRE AV. 53 ENTRE CALLES AGUILAS SERDAN Y NICOLAS BRAVO Y EN CALLE JOSE S. HEALY Y AV. TECLA VIUDA DE BUSTAMANTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total | | 0.00 | 0 | 805,293.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2022-007 | 61400 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado | 0.00 | 0 | 215,808.56 | 0.00 | 100% | 100% | 200 | ml | 2,196 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicación Directa |
| | REPOSICIÓN DE DRENAJE COLAPSADO CON ATARJEA DE 8" PVC EN AV. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA ENTRE SIMÓN MORUA Y AGUILAS SERDÁN EN LA COLONIA ORIENTE Y EN CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE AVENIDAS COLIMA Y CHIAPAS EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total | | 0.00 | 0 | 215,808.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL DE LA PARTIDA División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | | 0.00 | 0.00 | 1,021,102.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTALES | | 1,704,168.61 | 1,704,168.61 | 4,062,725.05 | 0.00 | | | | | | | | |

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

