

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS** DEL MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Pagado	Por Pagar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	61400 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	1,534,271	1,534,271										
	Sub-Total	1,534,271.28	1,534,271.28	0	0								
OOMAPAS-AD-2021-012	614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUSTITUCION DE COLUMNA EN POZO NUMERO 1, LOCALIZADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	149,422.02	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	0.00	0	149,422.02	0.00								
OOMAPAS-AD-2022-001	614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR A LOS POZOS 1, 2 Y 3, LOCALIZADOS EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	185,375.20	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	0.00	0	185,375.20	0.00								
OOMAPAS-AD-2022-002	614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 2, LOCALIZADO EN EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	657,380.12	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	0.00	0	657,380.12	0.00								
OOMAPAS-AD-2022-003	614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 4, LOCALIZADO EN EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	0.00	0	664,376.04	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	0.00	0	664,376.04	0.00								
OOMAPAS-AD-2022-004	614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUSTITUCION DE COLUMNA EN POZO NUMERO 4, LOCALIZADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	858,622.31	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	0.00	0	858,622.31	0.00								

OOMAPAS-AD-2022-006	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	188,108.52	0.00	100%	100%	250	ml	1,264	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" RD 32.5 TUBERIA PVC UBICADO EN CALLEJON 53 Y AVENIDA 53 ENTRE CALLE LEON DE LA BARRA Y DERECHO DE VIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
Sub-Total		0.00	0	188,108.52	0.00								
OOMAPAS-AD-2022-008	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	102,345.32	225,993.49	30%	30%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO NUMERO 8 UBICADO EN EJIDO KENEDY EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
Sub-Total		0.00	0	102,345.32	225,993.49								
TOTAL DE LA PARTIDA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,534,271.28	1,534,271.28	2,805,629.53	225,993.49								
61400 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado		169,897.33	169,897.33										
Sub-Total		169,897.33	169,897.33	0.00									
OOMAPAS-AD-2022-005	61400 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	805,293.48	0.00	100%	100%	60	ml	15,643	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	REHABILITACION DE COLECTOR COLAPSADO DE 30" UBICADO EN LA COLONIA SAN RAFAEL SOBRE AV. 53 ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y NICOLAS BRAVO Y EN CALLE JOSE S. HEALY Y AV. TECLA VIUDA DE BUSTAMANTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
Sub-Total		0.00	0	805,293.48	0.00								
OOMAPAS-AD-2022-007	61400 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	215,808.56	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	REPOSICIÓN DE DRENAJE COLAPSADO CON ATARJEJA DE 8" PVC EN AV. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA ENTRE SIMÓN MORUA Y AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA ORIENTE Y EN CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE AVENIDAS COLIMA Y CHIAPAS EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
Sub-Total		0.00	0	215,808.56	0.00								
TOTAL DE LA PARTIDA Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		0.00	0.00	1,021,102.04	0.00								
TOTALES		1,704,168.61	1,704,168.61	3,826,731.57	225,993.49								

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL




JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022

ISAF-b0efdea2-4739-5764-c15e-807ab8bc2563

7/26/2022 3:57:18 PM

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



PUERTO PEÑASCO, SONORA